



Info



## Nieuwsbrief Liendertseweg en Wiekslag maart 2014

*In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de nieuwbouwtwikkelingen aan de Liendertseweg.*

### **Sloop flats fase I: Liendertseweg 132-318**

De aannemer is al geruime tijd bezig met de verwijdering van asbest. Dit heeft u ook in de krant kunnen lezen. De Alliantie kiest ervoor om dit zorgvuldig te doen. Om deze reden loopt de daadwerkelijke sloop vertraging op. We verwachten in mei te starten met de sloop. De nieuwbouw verwachten we rond de jaarwisseling 2014/2015 op te leveren.

### **Aangepaste route bouwverkeer fase I:**

In overleg met de gemeente is een nieuwe route gekozen voor het afvoeren van de grond. De reden hiervoor is dat een aantal bewoners de vorige route onveilig vond in verband met schoolgaande kinderen. De nieuwe route is:  
Heenweg: Korhoenstraat, Parelhoenstraat.  
Terug: Parelhoenstraat, Jan van Riebeeckpad, Meerkoetpad, Liendertseweg.  
Dank aan de bewoners voor dit signaal!

### **Naam nieuwbouw fase I:**

Voor de nieuwbouw in fase I is een naam gekozen: Lienlaer. Dit is de naam van een hoeve waar de wijk Liendert naar vernoemd is. De hoeve behoorde in de middeleeuwen tot het maatschap Wede en Emiclaer en bestond zeker al in 1282. De opzet van het complex met de "binnenplaats" doet ons denken aan de ouderwetse opzet van een hoeve.

### **Voortgang fase II: Liendertseweg 183-369**

Steeds meer woningen worden tijdelijk verhuurd door Interveste Beheer. Een aantal bewoners uit deze fase wacht op de nieuwbouw van fase I. Dit heeft vertraging opgelopen. Dit betekent dat die bewoners langer in hun huidige flat blijven wonen. De woningen moeten 1 maart 2015 leeg zijn. De zittende huurders van de Alliantie die niet naar de nieuwbouw in fase I gaan moeten per 1 september 2014 vertrokken zijn, omdat woonkompas de stadsvernieuwingsurgenties niet meer mag verlengen.

### **Planning fase III: Wiekslag 361-479**

Deze laatste fase van het verbeterplan Liendertseweg/Wiekslag start eind 2014 met huisbezoeken aan de bewoners. Als minimaal 70% akkoord gaat met de plannen, starten de sloopwerkzaamheden vanaf medio 2016. In mei start dan de nieuwbouw en de verwachting is dat de eerste nieuwe woningen vanaf eind 2017 opgeleverd worden.



Bewoners, organisaties,  
de Alliantie, Portaal en  
gemeente Amersfoort  
verbeteren buurten.

**Contactpersonen**

*Vragen over leefbaarheid en participatie en  
bewonersbegeleiding:*

José van der Horst    **T:** (088) 00 232 00

**E:** [jovanderhorst@de-alliantie.nl](mailto:jovanderhorst@de-alliantie.nl)

(José van der Horst vervangt Marianne  
Stoeckart in bewonersbegeleiding die tijdelijk  
afwezig is.)

*Gebiedsontwikkeling:*

Dieuwke Leveling    **T:** (088) 00 232 00

**E:** [dleveling@de-alliantie.nl](mailto:dleveling@de-alliantie.nl)